



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Direcția Regională de Drumuri și Poduri – Craiova
str. Calea Severinului Nr. 95, Cod Poștal 200768, Tel (+4 0)251 408 711,
Fax (+40)251 482231, Email: office@drdpcv.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562
www.erovinieta.ro



DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE

Serviciul Investiții RK și Calamități

Tel. 0251-408731, fax 0251-482231, email: invest@drdpcv.ro

INDICATIV

IRKC/245/03.02.2023

D.R.D.P. CRAIOVA		
NR. INTRARE	3504	
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
03	02	23

CĂTRE,

RIZZANI DE ECCHER S.P.A. – Antreprenor

e-mail: mail@rde.it ; rabagliati@rde.it

Spre știință,

IRIMAT CONS S.R.L. – Consultant

e-mail: office@irimatcons.ro

Ref: Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6

Acord contractual nr. 382/14.01.2022

Subiect: Document constatator nr. 3

Prin prezenta vă transmitem Documentul constatator nr. 3 din data de 30.01.2023 emis pe parcursul derulării contractului, aferent perioadei 22.09.2022 – 22.12.2022, referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant.

În speranța unei bune colaborări, vă mulțumim,

DIRECTOR REGIONAL,

Cosmin Petruț CALIN




DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE,

DIRECTOR,

Ing. Constanța PISTOL

03.02.2023



DOCUMENT CONSTATATOR NR. 3 data 30.01.2023,

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

Intermediar nr. 3 (22.09.2022-22.12.2022)

Prezentul document constatator este emis în baza prevederilor articolului 166 alin. (5²) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare "Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

1. Contractant

RIZZANI DE ECCHER S.p.A. cu sediul în POZZUOLO DEL FRIULI, Str. Via Buttrio, Nr. 36, Italia, reprezentată de dl. RICCARDO RABAGLIATI – Reprezentant legal, în calitate de executant.

2. Calitatea în care participă la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

3. Denumirea contractului, numărul și data contractului:

Execuție "Centura de ocolire Craiova varianta sud DN56 - DN55 - DN6", Acord Contractual nr. 382/14.01.2022

4. Procedura de achiziție:

Licitație deschisă
Anunțul de participare: CN1028522/19.02.2021

5. Obiectul contractului (se vor prezenta elementele principale ale contractului)

Lungime 9,889 km
Lucrări de drum (terasamente, structură rutieră, scurgere ape, siguranța circulației);
Lucrări de consolidare; Pasaj supraterran km 0+166, CF Craiova – Calafat;

Pod km 1+929; Pasaj subteran km 8+908; Iluminat; Relocări /protejări utilități, Relocări drumuri agricole; Protecția mediului; Organizare de șantier.

6. Informații privind Data de Începere/Ordinul de Începere:

Data începere 03.05.2022

7. Informații privind date contractuale:

- Furnizării parțiale a produselor – Supervizorul SC IRIMAT CONS SRL prin adresa nr. 0012/13.01.2023 a transmis Punct de Vedere al Supervizorului pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale în ceea ce privește progresul înregistrat în cadrul contractului, document întocmit în conformitate cu prevederile HG 395 /2016”.
- Recepției parțiale a serviciilor altele decât serviciile de proiectare – nu este cazul
- Recepției parțiale a serviciilor de proiectare – nu este cazul
- Încheierii Procesului verbal de recepție parțială la terminarea lucrărilor – nu este cazul
- Expirării perioadei de garanție a produselor – nu este cazul
- Încheierii procesului verbal de recepție parțială la terminarea lucrărilor proiectate - nu este cazul
- Încheierii procesului verbal de recepție parțială a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor în cauză – nu este cazul

8. Stadiul contractului până în prezent

Stadiul fizic aproximativ 14%

9. Obiectul recepțiilor parțiale a produselor / a serviciilor altele decât serviciile de proiectare / a serviciilor de proiectare / a lucrărilor la terminarea acestora

Nu este cazul.

10. Întârzieri /deficiențe în derularea Contractului constatate în perioada de referință de 90 zile:

DA

NU

11. Daune cauzate Beneficiarului în perioada de referință de 90 de zile / Penalități emise de Beneficiar în perioada de referință de 90 de zile / Prejudicii aduse Beneficiarului în perioada de referință de 90 de zile:

DA

NU

12. Eventuale litigii și stadiul soluționării acestora

Nu este cazul

13. În perioada de referință de 90 de zile contractantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale principale:

DA

NU


14. Orice alte informații relevante:

Nu este cazul

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare originale.

DIRECTOR REGIONAL,


Cosmin Petrușcă



DIRECTOR

DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE,

Ing. Constanța PISTOL


31.01.2023

Coordonator Echipă Proiect,

Șef Serviciu Investiții RK și Calamități,

Ing. Mihai RADU

Responsabil principal lucrări și supervizare,

Ing. Constantin PREDA



Responsabil secund lucrări și supervizare,

Ing. Petruț CONSTANTINESCU



Responsabil secund lucrări și supervizare,

Ing. Paul SBORA

